



## Proyectos Reducción de Pérdidas Seguimiento y Presupuesto

Al 28 de febrero de 2022

Proyecto	Acumulado a dic-21		ene-22		feb-22		mar-22		Trimestre ene - mar 2022	
	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM
<b>BEI</b>										
Rehabilitación BANI401	19%	0.97	19%	0.00	20%	0.06			20%	0.06
Rehabilitación BANI403	19%	1.59	19%	0.00	20%	0.08			20%	0.08
Rehabilitación VALT402	18%	2.74	24%	0.34	30%	0.30			30%	0.64
Rehabilitación BMAT402	74%	2.49	75%	0.07	100%	0.08			100%	0.15
Rehabilitación VALT401	21%	2.60	24%	0.32	29%	0.23			29%	0.55
<b>Subtotal BEI</b>		<b>10.39</b>		<b>0.73</b>		<b>0.75</b>		<b>0.00</b>		<b>1.48</b>
<b>BM</b>										
Rehabilitación MVIE101	28%	3.52	28%	0.00	28%	0.00			28%	0.00
<b>Subtotal BM</b>		<b>3.52</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Financiamiento Propio</b>										
Rehabilitación PALA102	100%	4.84	100%	0.00	100%	0.00			100%	0.00
<b>Subtotal Financiamiento Propio</b>		<b>4.84</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total General</b>		<b>18.75</b>		<b>0.73</b>		<b>0.75</b>		<b>0.00</b>		<b>1.48</b>

Santo Domingo de Guzmán, D.N.  
01 de marzo 2022.-

**DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL**

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por **Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**.

Atentamente,

  
*Yemmis Mercedes Guzmán Felipe*  
**Yemmis Mercedes Guzmán Felipe**  
Director Planificación y Control de Gestión