



Proyectos Reducción de Pérdidas Seguimiento y Presupuesto

Al 30 de septiembre de 2021

Proyecto	Acumulado a dic-20		ene-21		feb-21		mar-21		Trimestre ene - mar 2021		abr-21		may-21		jun-21		Trimestre abr - jun 2021		jul-21		ago-21		sep-21		Trimestre jul - sep 2021		
	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	% Avance Obras	Ejecutado US\$MM	
BEI																											
Rehabilitación BANI401	7%	0.16	8%	0.08	9%	0.12	11%	0.08	11%	0.28	12%	0.00	14%	0.07	15%	0.00	15%	0.07	17%	0.31	17%	0.00	18%	0.08	18%	0.39	
Rehabilitación BANI403	4%	0.15	6%	0.20	7%	0.12	9%	0.21	9%	0.53	10%	0.00	11%	0.14	12%	0.00	12%	0.14	14%	0.30	15%	0.00	16%	0.19	16%	0.49	
Rehabilitación VALT402	4%	0.31	5%	0.30	7%	0.12	9%	0.44	9%	0.86	9%	0.00	11%	0.36	11%	0.00	11%	0.36	12%	0.24	12%	0.00	14%	0.71	14%	0.95	
Rehabilitación BMAT402	12%	0.95	14%	0.06	25%	0.14	39%	0.17	39%	0.37	40%	0.00	41%	0.26	47%	0.00	47%	0.26	53%	0.18	57%	0.17	64%	0.36	64%	0.71	
Rehabilitación VALT401	10%	1.09	11%	0.15	12%	0.27	12%	0.12	12%	0.54	12%	0.00	13%	0.25	13%	0.00	13%	0.25	15%	0.10	15%	0.00	16%	0.39	16%	0.49	
Subtotal BEI		2.66		0.79		0.77		1.02		2.58		0.00		1.08		0.00		1.08		1.13		0.17		1.73		3.03	
BM																											
Rehabilitación MVIE101	21%	2.15	21%	0.00	26%	1.36	26%	0.00	26%	1.36	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.00	28%	0.01	28%	0.00	28%	0.01	
Subtotal BM		2.15		0.00		1.36		0.00		1.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		0.01	
Financiamiento Propio																											
Rehabilitación PALA102	48%	2.45	55%	0.53	59%	0.13	61%	0.25	61%	0.92	75%	0.00	78%	0.00	79%	0.00	79%	0.00	79%	0.00	80%	0.39	81%	0.00	81%	0.39	
Subtotal Financiamiento Propio		2.45		0.53		0.13		0.25		0.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.39		0.00		0.39	
Total General		7.26		1.32		2.26		1.27		4.86		0.00		1.08		0.00		1.08		1.13		0.57		1.73		3.43	



Santo Domingo de Guzmán, D.N.

01 de octubre 2021.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por **Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**.

Atentamente,


Yemmis Mercedes Guzmán Felipe
Director Planificación y Control de Gestión

